

新建铁路赣州至深圳客运专线（东源段） GSSG-5 标临时用地（高楼 1 号弃土场）土 地复垦项目验收合格确认书

**生产单位名称：中铁四局集团有限公司赣深客专（GSSG-5
标）工程指挥部**

土地复垦地块名称：高楼 1 号弃土场（地块 37、38）

**新建铁路赣州至深圳客运专线（东源段）临时用地土地复垦
项目验收组**

2022年10月27日

临时用地土地复垦验收合格确认书

| | | |
|---|-------------|---|
| 一 | 工程概况及损毁土地情况 | 《赣州至深圳客运专线 GSSG-5 标（东源县）临时用地项目土地复垦方案》由广州粤地信息科技有限公司编制。本次申请验收的临时用地（高楼 1 号弃土场）包含 2 个地块，批复总面积 3.7216hm ² （地块 38 面积 3.5889hm ² ，地块 37 面积 0.1327 hm ² ），实际损毁面积 2.8985hm ² ，复垦目标地类为有林地。 |
| 二 | 施工过程 | 复垦工程从 2022 年 5 月 1 日开工至 2022 年 7 月 20 日已完成复垦各项工作，通过土地平整工程（地上物清理工程、客土购买运输与平整）、土壤改良工程（施肥、土地翻耕）、灌溉与排水工程、植物措施、挡土墙工程等措施，恢复了临时用地各地块原有生产条件。 |
| 三 | 土地复垦任务完成情况 | 高楼 1 号弃土场：应复垦工程量（地上物清理工程 93.45m ³ ，客土购买运输与平整 8695.5m ³ ，土壤培肥及植物施肥 131.66t，土地翻耕 2.8985hm ² ，素土排水沟 453.9m，生产路 462.69m，乔木种植 3864 棵，撒播草种 112.96kg），实际完成工程量（地上物清理工程 93.45m ³ ，客土购买运输与平整 8695.5m ³ ，土壤培肥及植物施肥 131.66t，土地翻耕 2.8985hm ² ，三面光排水沟 453.9m，生产路 462.69m，乔木种植 3864 棵，撒播草种 112.96kg，挡土墙 44m）。 已按复垦方案完成复垦工程量，土壤检测结果符合相关标准。 |
| 四 | 工程质量认定 | 土地复垦工作已按照原方案进行复垦，达到验收条件。 |
| 五 | 存在问题和处理意见 | 做好后续的管护工作，定期对地块树木生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到有林地郁闭度要求。 |
| 六 | 验收结论 | 生产单位已对需整改的问题进行了整改并经东源县自然资源局地质矿产资源管理股确认，达到了验收要求，同意通过验收。 |

| 七 | 验收组成员 | | | |
|--------------|---|-----|----------------|-------------|
| | | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
| | 成员 | 刘汉华 | 东源县自然资源局 | 地质与矿产资源股负责人 |
| | 成员 | 赖科 | 东源县林业局 | 主任 |
| | 成员 | 李青华 | 东源县农业农村局 | 股长 |
| | 成员 | 夏锐 | 河源市生态环境局东源分局 | 股长 |
| | 成员 | 谭烨 | 河源市国土资源测绘院 | 高工 |
| | 成员 | 严小亮 | 广东省核工业地质局二九二大队 | 高工 |
| | 成员 | 周明生 | 河源市国土整治中心 | 高工 |
| | 成员 | 李斯炜 | 义合镇人民政府 | 副镇长 |
| | 成员 | 高树锋 | 义合镇高楼村村民委员会 | 书记 |
| 自然资源管理部门审核意见 | <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> 自然资源管理部(公章)  </div> <div style="text-align: right;"> 主管领导签字:  年 月 日 </div> | | | |